

# چک‌لیست ورودی طراحی روشنایی تونل

کاربرگ جلسه شروع طراحی و بررسی کامل بودن مدارک

پروژه: ..... نسخه مدارک: ..... مسئول بررسی: .....

## هندس و شرایط دهانه

- ☐ نقشه مصوب، عرض، ارتفاع، قوس و شیب دریافت شده است.
- ☐ جهت حرکت و محل نصب تجهیزات در نقشه مشخص است.
- ☐ محل مشاهده و شرایط برداشت دهانه ثبت شده است.
- ☐ جنس و وضعیت روسازی و دیوارها، با منبع داده، مشخص است.

## چراغ و بهره‌برداری

- ☐ کد دقیق محصول و اپتیک با کاتالوگ تطبیق دارد.
- ☐ فایل فوتومتری به همان مدل و شرایط آزمون مربوط است.
- ☐ حالت‌های روز، شب و اختلال در برنامه کنترل مشخص‌اند.
- ☐ محدودیت نصب، دسترسی تعمیراتی و تداخل تأسیسات بررسی شده‌اند.

## کنترل مدارک و پذیرش

- ☐ برای هر ورودی، منبع، تاریخ، نسخه و مسئول تأیید ثبت شده است.
- ☐ داده ناموجود و فرض موقت در فهرست پرسش‌های باز آمده‌اند.
- ☐ کمیت، واحد، شبکه نقاط و معیار آزمون به مدرک مصوب ارجاع دارند.
- ☐ مسئول فنی پروژه، مبنای طراحی و موارد باز را بررسی کرده است.

موارد باز / مسئول پاسخ / موعد: .....

روش استفاده: هر مورد را پس از مشاهده مدرک مرتبط علامت بزنید. تیک این فرم جای تأیید طرح یا پذیرش تجهیزات را نمی‌گیرد.

مرجع مرتبط: راهنمای طراحی روشنایی تونل سولار صنعت سبز؛ معیارهای نهایی از مدارک مصوب همان پروژه گرفته می‌شوند.